

臺北市政府 局 處

更新工程

第 47 次工務協調會會議紀錄

一、會議時間：106 年 月 日（星期 ）下午 2 時 30 分

二、會議地點：工地現場

三、主持人： 記錄：

四、出席單位人員：

主辦單位-工務科

監造設計單位- 顧問有限公司：

施工廠商- 營造有限公司：

五、施工廠商進度報告：

上週完成施作項目	第五、六區人行道鋪面施作、第四區公廁中空版安裝、兒童遊戲場施作
本週預定施作項目	第五、六區人行道鋪面施作、第四區公廁水電及搗擺安裝、第四區兒童遊戲場及體健設施地坪施作
下週預定施作項目	第五、六區鋪面施作、籃球架基礎、第四區公廁衛浴配件安裝、第四區兒童遊戲場及體健設施地坪施作

六、進度檢討：

(一) 106 年 月 日預定進度：91.88%
實際進度：82.69%，進度差異：落後 9.19%

(二) 落後原因：

材料進場延遲及出工人員不足

七、 監造提醒事項：

項次	提醒事項說明	討論決議	權責單位
47-7-1	有關臺電電箱遷移部分	有關第六區臺電電箱遷移部分，預計 7/4 重新開挖，7/6 可遷移電箱電桿等，仍請監造單位追蹤回報	設計單位 施工廠商
47-7-2	有關檢試驗部分	有關本案檢試驗報告報部分，請儘速提送	施工廠商
47-7-3	有關竣工資料相關事宜	申報竣工應檢附工程竣工報告表、工程竣工圖及竣工圖修正對照表等。	施工廠商
47-7-4	有關喬木修剪缺失部分	有關喬木修剪缺失部分，展延於 6/30 修正完畢，請承商配合辦理，如逾期未展延者，將依契約辦理扣罰	

八、 施工疑議事項：

項次	疑議事項說明	討論決議	權責單位
47-8-1	有關既有廁所相關事宜	有關既有廁所，因部分尺寸現場與圖面不符部分，經現場會勘同意調整，請承商現場配合先行施作，並依實作數量結算，並辦理竣工圖修正	施工廠商 設計單位
47-8-2	有關 4 區溜滑梯部分	有關 4 區溜滑梯出口轉向部分，雖符合法規要求，但考量後續使用者需求，經現場會勘同意調整，現場請承商先行施作，並依實作數量結算，並辦理竣工圖修正	施工廠商 設計單位
47-8-3	有關解說牌部分	請承商依變更設計及業主核定之文案等相關資料，先行提送牌面內容整合打樣圖說送審確認	施工廠商 設計單位

九、 列管追蹤事項：

項次	列管事項說明	辦理情形	權責單位
13-7-1	材料送審相關事宜	耐侯漆等 以上材料為本案尚未送審之材料，請承商於 106 年 7 月 6 日前將上列材料送審完成，自 105 年 10 月 19 日第 13 次工務會議提出迄今仍未完成	施工廠商
28-7-3	有關植栽送審相關事宜	有關植栽送審部分，尚有 3 種植栽未送審完成，請承商於 106 年 7 月 6 日前提送辦理後續相關事宜，自 106 年 2 月 9 日第 28 次工務會議提出迄今仍未完成	施工廠商
42-7-3	有關涼亭申報開工事宜	有關涼亭申報開工事宜已於 5/10 發文提供核備相關資料，且已於第 40 次工務會議告知承商，請承商配合於 7/6 前辦理開工相關事宜	施工廠商
44-7-4	有關監視器管線相關事宜	有關監視器預留管線部分，經承商表示部分管線於廁所至大排部分，該工項排定於最後鋪面更新併同辦理，故請承商配合施作完成後通知監造單位回覆青年所	施工廠商 監造單位
45-7-3	有關縮時攝影部	請承商依據第一次變更設計核定之圖面要求提送相關資	施工廠商